

AKČNÍ PLÁN MĚSTA CHLUMEC NA ROK 2025

Název projektu	Strategický cíl	Vyčleněno v rozpočtu na rok 2025 (v tis. Kč)	Náklady vynaložené v roce 2025 (v tis. Kč)	Termín realizace	Rozsah	Výsledný stav	Odpovědná osoba
Územní plán - změny	1.3 Bytová problematika	700	471,900	9/2025	Realizace	Pokračuje průběžná příprava.	referent OIŽP, starostka, místostarostka
Projektová příprava - restaurátorské záměry	3.2 Rozvoj cestovního ruchu	200	x	x	Příprava projektové dokumentace	Realizováno, nedošlo prozatím k platbě.	referent OIŽP, starostka, místostarostka
Kruhový objezd u "Šmelce"	2.1 Dopravní infrastruktura	600	x	x	Realizace	Nerealizováno, realizace posunuta na 2026.	referent OIŽP, starostka, místostarostka
Rekonstrukce Hřbitova-přístup.cesty,schody,opěrné zdi,kolumbária, kaple	2.2 Technická infrastruktura	3 000	x	x	Realizace	Nerealizováno, realizace posunuta na 2026.	referent OIŽP, starostka, místostarostka
Nákup pozemku za hasičárnou	2.2 Technická infrastruktura	100	79,140	4/2025	Realizace	Realizováno.	referent OIŽP, starostka, místostarostka
Hasiči - opravy (oplocení, střecha)	2.2 Technická infrastruktura	300	x	x	Realizace	Nerealizováno, realizace posunuta na 2026.	referent OIŽP, starostka, místostarostka
Památky (Kaple na Horce, Křížová cesta, Kaple na Horce -oltář)	3.2 Rozvoj cestovního ruchu	3 000	1005,463	2-11/2025	Realizace	Realizována akce Křížová cesta, probíhá realizace Kaple Ns.	referent OIŽP, starostka, místostarostka
Sportovní areál	1.4. Spolkový život a místní akce	10 000	5248,934	1-11/2025	Realizace	Akce v realizaci.	referent OIŽP, starostka, místostarostka
Herní prvky na dětská hřiště	1.4 Spolkový život a místní akce	700	553,276	3-9/2025	Realizace	Realizováno.	referent OIŽP, starostka, místostarostka
Infrastruktura pro cestovní ruch - parkoviště Ústecká, naučná stezka	3.2 Rozvoj cestovního ruchu	6 600	90,750	1/2025	Realizace	Akce v realizaci, čeká se na realizaci přeložky ČEZ.	referent OIŽP, starostka, místostarostka
Revitalizace zázemí nového rybníka - Lev, molo, work.hřiště, beach	1.4. Spolkový život a místní akce	4 162	3105,780	2-11/2025	Realizace	Relizováno molo, workoutové hřiště, herní socha lva.	referent OIŽP, starostka, místostarostka

Název projektu	Strategický cíl	Vyčleněno v rozpočtu na rok 2025 (v tis. Kč)	Náklady vynaložené v roce 2025 (v tis. Kč)	Termín realizace	Rozsah	Výsledný stav	Odpovědná osoba
Rekonstrukce zdravotního střediska - stavba, vnitřní vybavení, mozaika	1.2 Sociální a zdravotní služby	40 000	17072,220	1-11/2025	Realizace	Akce v realizaci.	referent OiŽP, starostka, místostarostka
Městský mobiliář	1.4. Spolkový život a místní akce	1 000	944,698	3-8/2025	Realizace	Realizováno.	referent OiŽP, starostka, místostarostka
Skate Park a krajinářské práce	1.4. Spolkový život a místní akce	11 500	60,500	1/2025	Realizace	Realizace přesunuta na 2026. Nevysoutěženo. Hledají se dotační	referent OiŽP, starostka, místostarostka
Kanalizace Žandov	2.2 Technická infrastruktura	34 188	30062,926	1-10/2025	Realizace	Akce v realizaci.	referent OiŽP, starostka, místostarostka
Dopravní prostředek - užitkový automobil	4.2 Spolupráce a partnerství	1 200	810,700	8/2025	Nákup	Realizován nákup sekacího traktoru (na základě změny v ZM)	referent OiŽP, starostka, místostarostka
Projektová příprava - projektová dokumentace parkoviště Stradovská, u	2.1 Dopravní infrastruktura	2 000	50,218	2-10/2025	Příprava projektové dokumentace	V realizaci.	referent OiŽP, starostka, místostarostka
Autobusový terminál Chlumeč (projektová příprava + realizace)	2.1 Dopravní infrastruktura	1 300	14,520	V.25	Příprava projektové dokumentace	Projektová příprava v realizaci.	referent OiŽP, starostka, místostarostka
Investiční půjčky na rekonstrukce byt. domů	1.3 Bytová problematika	200	x	x	Poskytování	V roce 2025 nikdo o půjčku nazažádal.	referent OiŽP, starostka, místostarostka
CELKEM	120 749,60						