

AKČNÍ PLÁN MĚSTA CHLUMEC NA ROK 2023

Název projektu	Strategický cíl	Vyčleněno v rozpočtu na rok 2023	Náklady vynaložené v roce 2023 (v tis. Kč)	Termín realizace	Stav příprav	Výsledný stav	Odpovědná osoba	poznámka
Parkovací místa statek	2.1 Dopravní infrastruktura	30 000	25.000,-	3/2023	Čeká se na GOP a kolaudaci.	Akce realizována.	referent OIÚP, starostka, místostarostka	
Parkovací místa - točna	2.1 Dopravní infrastruktura	40 000	65.000,-	2023	Čeká se na změnu územního plánu.	V roce 2023 se dořešili přeložky sítí, realizace se posunuje do roku 2024	referent OIÚP, starostka, místostarostka	
Chodník Skřivánčí ulice	2.1 Dopravní infrastruktura	40 000	18.000,-	8/2023	Zpracována studie proveditelnosti, je zadáno vypracování PD.	Řeší se majetkové vypořádání, realizace bude etapizována, začátek akce se předpokládá v roce 2024	referent OIÚP, starostka, místostarostka	
Kanalizace Stradov	2.2 Technická infrastruktura	500 000	0	2023	V přípravě ve spolupráci s SVS a.s.	Realizace posunuta.	referent OIÚP, starostka, místostarostka	
Požární nádrž Stradov	2.2 Technická infrastruktura	30 000	16.000,-	3/2023	Akce realizována.	Akce realizována, řeší se reklamace.	referent OIÚP, starostka, místostarostka	
Herní prvky na dětská hřiště	1.4 Spolkový život a místní akce	200 000	194.000,-	10/2023	Akce realizována.	Realizovány trampolíny.	referent OIÚP, starostka, místostarostka	
Investiční půjčky na rekonstrukce bytových domů	1.3 Bytová problematika	500 000	0	x	K dispozici žadatelům.	V roce 2023 nikdo o půjčku nazažádal, titul bude dostupný i v roce 2024	referent OIÚP, starostka, místostarostka	
KD - záložní elektrický zdroj	1.4 Spolkový život a místní akce	300 000	158.000,-	6/2023	Akce v přípravě.	Akce realizována.	referent OIÚP, starostka, místostarostka	
Městský kamerový systém	4.2 Spolupráce a partnerství – zvýšení bezpečnosti ve městě	250 000	0	6/2023	Jedná se o doplnění současného kamerového systému ve městě.	Nerealizováno, s realizací se počítá v roce 2024.	referent OIÚP, starostka, místostarostka	
Nový sběrný dvůr	2.3 Životní prostředí	100 000	0	6/2023	Akce v přípravě.	Nerealizováno, s realizací se počítá v roce 2024.	referent OIÚP, starostka, místostarostka	
Rekonstrukce hřbitova vč. parkovacích míst	2.2 Technická infrastruktura	2 000 000	27.000,-	2023	Zpracována studie.	Realizace posunuta.	referent OIÚP, starostka, místostarostka	
Rekonstrukce zdravotního střediska	1.2 Sociální a zdravotní služby	2 720 000	165.000,-	2023 - 2025	Zpracována PD.	Stavební program byl redukován, je hotová studie, probíhá veřejná zakázka na projektovou dokumentaci.	referent OIÚP, starostka, místostarostka	
Revitalizace zázemí nového rybníka	2.2 Technická infrastruktura	1 000 000	0	01 - 10 / 2023	Akce v přípravě.	Nerealizováno, s realizací se počítá v roce 2024.	referent OIÚP, starostka, místostarostka	
Sportovní areál - rekonstrukce	1.4. Spolkový život a místní akce	27 600 000	0	2023 - 2024	Zpracován projekt, vydáno SP, podána žádost o dotaci na NSA.	Žádost o dotaci z NSA nebyla podpořena, v návaznosti na ni byl změněn stavební program, nyní je hotová studie nového zázemí, připravuje se veřejná zakázka metodou Design & Built.	referent OIÚP, starostka, místostarostka	
Územní plán - změny	1.3 Bytová problematika	200 000	79.000,-	01-12/2023	Průběžná příprava.	Pokračuje průběžná příprava.	referent OIÚP, starostka, místostarostka	
ZŠ - instalace vzduchotechniky do jídelny a kuchyně	1.1 Základní a předškolní vzdělávání	30 000	7.000,-	2/2023	Ve zkušebním provozu, kolaudace plánována na 03/2023	Akce byla realizována, nyní probíhá zkušební provoz.	referent OIÚP, starostka, místostarostka	
ZŠ nástavba - nové učebny	1.1 Základní a předškolní vzdělávání	25 000 000	6.900.000,-	2023 - 2024	Vydáno SP, připravuje se žádost o dotaci z IROP.	Akce v realizaci, je podána 1. ŽOP	referent OIÚP, starostka, místostarostka	