

Žandov kanalizace

Časový harmonogram realizace zakázky

Kontakty: stavbyvedoucí Bc. Pavel Princ tel.: 724 109 588
realizace stavby: Bohumil Dvořák tel.: 776 336 666; Blažena Dvořáková tel.: 775 960 306



Zahájení prací : říjen 2024
Dokončení prací : do 20 měsíců od předání staveniště duben 2026

rok	2024				2025												2026			
	měsíc	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen
Popis prací	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Předání staveniště a zahájení prací + DIO (zajištění 30 dní předem)																				
Výtýčení cizích IS a vytýčení stavby, geodetické zaměření																				
Kácení stromů a myčení keřů, cca 15 stromů																				
Stoka A IO 01 KTH DN400-41,8m, KTH DN300-950,1m-198dní, hrázkování jílem, drenáže																				
Stoka A1 IO 01 KTH DN250-32,9m-7dní																				
Stoka A2 IO 01 KTH DN250-96,9m-20dní																				
Stoka A3 IO 01 KTH DN250-57,3m-12dní + rámový protlak Ždírn.p. 457x7-4m - 5 dní																				
Stoka A4 IO 01 KTH DN250-320,2m-64dní																				
Stoka A4-1 IO 01 KTH DN250-45,8m-9dní																				
Stoka A5 IO 01 KTHDN250-181,7m-36dní																				
Stoka A5-1 IO 01 KTHDN250-131,8m-26dní																				
Stoka B IO 01 KTHDN300-346,2m-70dní (do Krušnohorské)																				
Výtlak V1 bez souběhu s akcí SVS a.s.																				
Výtlak V1 v souběhu s akcí SVS a.s. IO 02 HDPE RC+bezv.d90x5,4-576,5m-16dní																				
Chlumec, rekonsrukce vodovodu - výtlak do VDJ 3.etapa UL011049 - koordinace bezvýkop																				
Chlumec, Žandov, spodní část - rekonstrukce vodovodu UL01057 - kordinace obnova komun.																				
Přeložka vodovodu P2 IO 03 HDPE RC+d90x5,4-19,5m-4dny																				
Přeložka vodovodu P3 IO 03 HDPE RC+d90x5,4-50,8m-9dní																				
Přeložka vodovodu P4 IO 03 LTHDN200-75,8m-13dní (do Krušnohorské)																				
ČSOV Žandov - stavební část HSV cca30 prefa + 90dní stavba, 2 odvodňovací studny DN500																				
ČSOV Žandov - stavební část PSV - obrubníky 26m, oplocení, dlažba 84m ²																				
Přípojka NN k ČSOV Žandov - 50m - cca 10 dní (připravená pojistková skříň)																				
Technologické vstrojení ČSOV Žandov, PS01 a02																				
Elektročást ČSOV Žandov																				
Kanalizační domovní přípojky cca 100 přípojek (94)																				
Komunikace																				
Dokončení prací a předání stavby																				

Poznámky k HMG (SoD 20měsíců)

- * dotčené území stavbou je historickým územím bitev na Srbské stezce z roku 1040, 1126 a 1813 podléhá archeologickému dohledu
- * místem prochází dílčí tektonická linie Krušnohorského zlomu
- * výhradní ložisko hnědého uhlí B3 0789000 Varvažov - Gustav I
- * pro ČSOV Žandov zpracovat provozní řád + zpráva TIČR
- * zkoordinovat napojovací místa nových kanalizačních přípojek s budoucími majiteli kanalizačních přípojek
- * upřesnit úhly směrových lomů v revizních šachtách po vytýčení stavby
- * zachovat stávající jednotnou kanalizační stoku - převedení na stoku dešťovou
- * do doby zprovoznění nové ČSOV nelze provést přepojení na nové přípojky

časová kritéria :

- pokládka KTH "optimum" 2 trubky denně (2,5 x 2=5m)
- pokládka HDPE "optimum" 1 trubka denně (6,0 x 1= 6m)
- pokládka HDPE "optimum" 36m denně (12,0 x 3= 36m)
- pokládka LTH "optimum" 1 trubka denně (6,0 x 1=6m)

vysvětlivky:

- zimní období
- stavební práce budou probíhat pouze v případě příznivého počasí